

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 18. September 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 39 vom 21. September 2015 bis 25. September 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																																	
<p>KW 39 vom 21. September 2015 –25. September 2015 Unterlagsboden wird ab Mittwoch 23.09.2015 wieder freigegeben Aufheizen Unterlagsboden ab 28.09.2015</p> <p>Flachdacharbeiten Aufbringen Dachschicht</p> <p>Rohbauinstallationen Neue Heizung best. Schulhaus</p> <p>Freitag 25.09.2015 Montage Türrahmen EG</p> <p>Arbeiten Innen und Fassade</p> <p>Beginn Terraingestaltung ab ca. 23.09.2015</p>	<p>Alle Häsler AG</p> <p>Morath</p> <p>Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG Häsler AG</p> <p>Frank Türen AG</p> <p>Mangold</p> <p>Albin Bohrer AG</p>																																																																	
<p>Bemerkungen Termine: Jourfix: Dienstag 22.09 ab 13.15 Uhr</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th> </tr> <tr> <th>18.09</th><th>19.09</th><th>20.09</th><th>21.09</th><th>22.09</th><th>23.09</th><th>24.09</th><th>25.09</th><th>26.09</th><th>27.09</th><th>28.09</th><th>29.09</th><th>30.09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>17°</td><td>15°</td><td>12°</td><td>14°</td><td>16°</td><td>20°</td><td>15°</td><td>18°</td><td>18°</td><td>19°</td><td>19°</td><td>18°</td><td>18°</td> </tr> <tr> <td>11°</td><td>10°</td><td>8°</td><td>7°</td><td>7°</td><td>10°</td><td>9°</td><td>9°</td><td>9°</td><td>9°</td><td>10°</td><td>10°</td><td>9°</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bedarf Kran muss frühzeitig mit Formular angemeldet werden. (siehe Beilage) Vorankündigung : Demontage Kran 08.10.2015 <u>Infotafel</u> Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	18.09	19.09	20.09	21.09	22.09	23.09	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09	29.09	30.09														17°	15°	12°	14°	16°	20°	15°	18°	18°	19°	19°	18°	18°	11°	10°	8°	7°	7°	10°	9°	9°	9°	9°	10°	10°	9°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																																						
18.09	19.09	20.09	21.09	22.09	23.09	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09	29.09	30.09																																																						
17°	15°	12°	14°	16°	20°	15°	18°	18°	19°	19°	18°	18°																																																						
11°	10°	8°	7°	7°	10°	9°	9°	9°	9°	10°	10°	9°																																																						

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 15.09.2015
Fassade



Bodenheizung



Seite 2 von 4

1620 SH Löffelmatt

Ort; Datum

.....

Anmeldung Bedienung **Kranzüge** SH Löffelmatt, Münchenstein

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

In der Zeit vom 25.07.2015 bis 09.08.2015 hat die Firma Rofra Betriebsferien. (keine Reservation möglich)

Die Anmeldung muss ca. 1 Woche vor Gebrauch an folgende Adresse schriftlich zugestellt werden.

Rofra Bau AG	Telefon	061 756 94 94
Weidenring 34	FAX	061 756 94 92
4147 Aesch		
Bauführer	E-Mail	michael.vidal@rofrabaut.ch
Bauführer Michael Vidal	Natel	076 343 31 81

Datum, Unterschrift :

.....

Feiertage		Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.01.2015 Neujahr	15.08.2015 Maria-Himmelfahrt	4 11 18 25	1 8 15 22	29 6 13 20 27	3 10 17 24	31 7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23	30 7 14 21 28
03.04.2015 Karfreitag	01.11.2015 Allerheiligen	5 12 19 26	2 9 16 23	30 7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24	1 8 15 22 29
06.04.2015 Ostermontag	08.12.2015 Maria Empfängnis	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	2 9 16 23 30
14.05.2015 Auffahrt	24.12.2015 Heiligabend	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	3 10 17 24 31
25.05.2015 Pfingstmontag	25.12.2015 Weihnachten	8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25 1	8 15 22 29	6 13 20 27	4 11 18 25 1
04.06.2015 Fronleichnam	26.12.2015 Stefanstag	9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25 1	8 15 22 29	5 12 19 26 2	9 16 23 30	7 14 21 28	5 12 19 26 2
01.08.2015 Nationalfeiertag		10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26 2	9 16 23 30	6 13 20 27 3	10 17 24 1	8 15 22 29	6 13 20 27 3
		19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39 40	41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52 53
Baugrubenaushub									
Baumeister									
Aufrichte Holzbau									
Abdichtung Flachdach									
Abdichtung Flachdach									
Spießungen / Netze Überbeton									
Überbeton Decke SH über EG 1.Etappe									
Überbeton Decke SH über 1.OG/KG									
Montage Fenster									
Grundputz Massivteile / Abrieb									
Montage Lift									
Montage Aussentüren									
Unterlagsboden inkl. Heizung									
UB Aufheizen									
Gerüst Treppenhaus / Geländer									
Montage Treppengeländer									
Fassade									
Rohbaustallationen									
Innenwände									
Akustikdecken									
Bodenv/Wandbelag Platten									
Bodenbelag PVC									
Montage Küche									
Innentüren									
Malereien									
Schreinerarbeiten									
Fertiginstallationen									
Baureinigung Dezember 2015									
Fertigstellung									