

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 11. Dezember 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 51 vom 14. Dezember 2015 bis 18. Dezember 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 51 vom 14. Dezember 2015 – 18. Dezember 2015	
Anschluss Kanalisation	Ausführung ev. Salathé Gartenbau
Verbindungsbau	
Aufrichte 14.12.2015 Fertigstellung	Mangold
Flachdach/Abschlüsse	Morath
14.12.2015 Montage Abschlüsse Türe / Fenster Verbindungsbau	Bühlmann
Ausbrucharbeiten / Ergänzungen Zwischenbau	Rofra
Bodenbeläge EG/ Aula Schulhaus	ABT, Bodenbeläge
Montag 14.12/ Dienstag 15.12 Montage WC- Trennwände	3S Partner
Montage Küche Office 16.12.2015	Luro Küchen
Decke Treppenhaus	Mangold
Div. Fertigstellung /Balkone. Fassaden etc.	Mangold
Installationen Allgemein (nach Baufortschritt Holzbauer)	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Malerarbeiten Schulhaus / Kindergarten	Fischer AG
Fertigstellung Montage Garderoben / Schränke	Vogel Design, Ruswil
Fertigstellung Montage Lüftungsabdeckungen Nebenräume	Haesler AG
Montage Türblätter (Absprache mit Bodenleger)	Frank Türen AG
Umgebungsarbeiten	
Parkplätze / Zugänge	Salathé Gartenbau

Foto vom 08.12.2015

Aula

