

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 23. Dezember 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 53/01 vom 28. Dezember 2015 bis 08. Januar 2016

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

| Arbeiten / Termine: | Unternehmer: |
|---|----------------------------------|
| KW 53/01 vom 28. Dezember 2015 – 08. Januar 2015 | |
| Anschluss Kanalisation (Frühling 2016) | Ausführung. Salathé Gartenbau |
| Bodenläge Treppenhaus ab Mittwoch 23.12.2015 Bodenleger arbeitet KW 53 KW 01 /2016 Fertigstellung Bodenbeläge/Sockelarbeiten KW 04 Lieferung und Verlegen Schmutzschleusen | ABT, Bodenbeläge |
| Fertigstellung Küche inkl. Glasrückwand bis 08.01.2015 | Luro Küchen |
| Div. Fertigstellung /Balkone. Fassaden Ab 11.01.2016 def. Fertigstellung | Mangold |
| Fertigstellung Installationen bis KW 02 | Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG |
| Malerarbeiten Schulhaus / Kindergarten | Fischer AG |
| Fertigstellung Montage Garderoben / Schränke 04./05./06. Januar 2015 kompl. Fertigstellung | Vogel Design, Ruswil |
| Montage Türblätter (Absprache mit Bodenleger) bis 23.12.2015 | Frank Türen AG |
| Umgebungsarbeiten ab 11.01.2015 Zugänge | Salathé Gartenbau |
| Gipsarbeiten Verbindungsbau ab 05.01.2016 | Floocari |
| Montage Trennwände Aula KW 01 04.01.16 – 08.01.16 | Rasconi |
| Montage Sanitärapparate, etc. KW 01 04.01.16 – 08.01.16 | Neth AG |

Foto vom 22.12.2015
Treppenhaus



Korridor SH 1.0G

