

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo


Willisau, 15. Mai 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 21 vom 18.Mai bis 22. Mai 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 21 vom 18.05.2015 –22.05.2015 Perimeterdämmung Wände Schulhaus Wände Kindergarten schalen und betonieren Ev. Perimeterdämmung Wände Kindergarten Spriessung - Konzept Bauingenieur Wände Kindergarten für Hinterfüllung bis 20.05.2015 an Baumeister Installateure nach Aufgebot Polier <i>Hinterfüllung</i> 22.05.2015 Installation, Maschinen zügeln Ab Montag 25.05.2015 Hinterfüllung	Rofra Bau AG Rofra Rofra Bauingenieur / Herr Kiener, Hetzel Rechsteiner AG Häsler AG Neth AG Albin Bohrer
Bemerkungen Termine: Münchenstein 47.52°N / 7.61°E (287m ü.NN.)  Jourfix Dienstag 19.05.04.2015 ab 13.15 Uhr <u>Infotafe!</u> Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.	



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Seite 1 von 2

Fotos vom 12.05.2015



Seite 2 von 2