

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 17. Juli 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 30-32 vom 20. Juli bis 07. August 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
<p>KW 30 vom 20. Juli 2015 –24.Juli 2015 Beginn Montage Fenster EG (bis 24.07.2015) -> 2 Wochen Ferien Diverse Anpassungen / Fassade Fertigstellung Verbindungsgang Decke Altbau Demontage Tankanlage Flachdachabdichtungen Balkon /Eingang Kindergarten Gerüst : Demontage Innengeländer / Innenkonsolen Eingang</p>	<p>Setz Fensterbau Mangold Holzbau Rofra Haesler AG Morath Roth Gerüste AG</p>
<p>KW 31 vom 27. Juli 2015 – 31.Juli 2015 Ferien Baumeister Ferien Fensterbauer Diverse Anpassungen / Fassade Abdichtungen Fenster und Perimeterbereich</p>	<p>Mangold Holzbau Morath</p>
<p>KW 32 vom 03. August 2015 – 07. August 2015 Ferien Baumeister Ferien Fensterbauer Diverse Anpassungen / Fassade Vorbereitung Gerüst für Fenstermontage 1.OG/2.OG</p>	<p>Mangold Holzbau Roth Gerüste AG</p>
<p><i>Vorschau:</i> <i>Vorbereitung Betonwände für Gipser (gem. Protokoll 14.07.2015)</i> <i>Grundputz Gipser ab 17.08.2015</i></p>	<p>Rofra Floocari, Basel</p>

Bemerkungen Termine:

Jourfix : Dienstag 21.07.2015 ab 13.15 Uhr (mit Architekt Herr B. Häfeli)

Dienstag 28.07.2015 findet keine Bausitzung statt.

Dienstag 04.08.2015 ab 13.15 Uhr

Ferien Bauleitung 18.07.2015 - 02.08.2015

Ferien Architekt 25.07.2015 – 09.08.2015

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 14. Juli 2015

Spriessungen für Überbeton



Aussenansicht

