

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 11. September 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 38 vom 14. September 2015 bis 18. September 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																				
<p>KW 37 vom 07. September 2015 –11. September 2015</p> <p>Flachdacharbeiten (Abnahme erfolgt / Beilage) Materiallagerungen/unnötige Begehungen sind verboten. Ungewollte Beschädigungen sind zwingend zu melden</p> <p>Rohbauinstallationen (je nach Verlauf UB) Unterlagsboden Isolation / Einbringen 17.18.09.2015 Verlegen Bodenheizung bis 16.08.2015</p> <p>Neue Heizung best. Schulhaus</p> <p>Gefällsüberzug zwei Balkone</p> <p>Arbeiten Innen und Fassade</p>	<p>Morath Alle</p> <p>Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG J. Sigg AG Häsler AG</p> <p>Häsler AG</p> <p>Rofra AG</p> <p>Mangold</p>																																																				
<p>Bemerkungen Termine: Jourfix: Dienstag 15.09 ab 10.00 Uhr</p> <table border="1"> <tr> <td>Fr 11.09</td> <td>Sa 12.09</td> <td>So 13.09</td> <td>Mo 14.09</td> <td>Di 15.09</td> <td>Mi 16.09</td> <td>Do 17.09</td> <td>Fr 18.09</td> <td>Sa 19.09</td> <td>So 20.09</td> <td>Mo 21.09</td> <td>Di 22.09</td> <td>Mi 23.09</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>21°</td> <td>26°</td> <td>20°</td> <td>19°</td> <td>18°</td> <td>28°</td> <td>25°</td> <td>23°</td> <td>22°</td> <td>22°</td> <td>21°</td> <td>21°</td> <td>21°</td> </tr> <tr> <td>9°</td> <td>14°</td> <td>14°</td> <td>12°</td> <td>10°</td> <td>14°</td> <td>13°</td> <td>14°</td> <td>15°</td> <td>13°</td> <td>13°</td> <td>12°</td> <td>11°</td> </tr> </table> <p>Bedarf Kran muss frühzeitig mit Formular angemeldet werden. (siehe Beilage) <u>Infotafel</u> <i>Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</i></p>		Fr 11.09	Sa 12.09	So 13.09	Mo 14.09	Di 15.09	Mi 16.09	Do 17.09	Fr 18.09	Sa 19.09	So 20.09	Mo 21.09	Di 22.09	Mi 23.09														21°	26°	20°	19°	18°	28°	25°	23°	22°	22°	21°	21°	21°	9°	14°	14°	12°	10°	14°	13°	14°	15°	13°	13°	12°	11°
Fr 11.09	Sa 12.09	So 13.09	Mo 14.09	Di 15.09	Mi 16.09	Do 17.09	Fr 18.09	Sa 19.09	So 20.09	Mo 21.09	Di 22.09	Mi 23.09																																									
21°	26°	20°	19°	18°	28°	25°	23°	22°	22°	21°	21°	21°																																									
9°	14°	14°	12°	10°	14°	13°	14°	15°	13°	13°	12°	11°																																									

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 10.09.2015

Seite 1 von 4

Erste Fassadenelemente



Isolation Unterlagsboden EG



1620 SH Löffelmatt

Seite 2 von 4

Ort; Datum

.....

Anmeldung Bedienung **Kranzüge** SH Löffelmatt, Münchenstein

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

In der Zeit vom 25.07.2015 bis 09.08.2015 hat die Firma Rofra Betriebsferien. (keine Reservation möglich)

Die Anmeldung muss ca. 1 Woche vor Gebrauch an folgende Adresse schriftlich zugestellt werden.

Rofra Bau AG	Telefon	061 756 94 94
Weidenring 34	FAX	061 756 94 92
4147 Aesch		
Bauführer	E-Mail	michael.vidal@rofrabaut.ch
Bauführer Michael Vidal	Natel	076 343 31 81

Datum, Unterschrift :

.....

Morath AG, Lehengasse 22, CH-4142 Münchenstein
Tel. +41 61 711 61 61, Fax +41 61 711 61 87, www.morath.ch, muenchenstein@morath.ch



Abnahmeprotokoll

Datum Donnerstag, 10. September 2015 / 13.00 Uhr

Objekt: **Neubau Löffelmatt Schulhaus
Hauptdach Schule und Kindergarten**

Die 2-lagige Bitumenabdichtung mit Sekuranten und Blitzschutz-Tablett, Dachausstieg, Notüberläufe und Rohrdurchführungen wurde mit einer Wasserstandshöhe von ca. 100 – 120 mm vollständig gewässert. Im Bereich der Dachränder wurde bis ca. 10 mm Höhe gewässert (gemäss beiliegender Skizze)

Es wurden keine Undichtigkeiten, Beschädigungen oder sonstige Mängel festgestellt. Die bauseitigen Mauerkronenabdeckungen sollten gerüstseitig montiert werden.

Die Dachbegrünung wird Ende Monat aufgebracht (vor der Montage der PV-Anlage).
Die Ansaat erfolgt erst nach der Montage PV-Anlage und Blitzschutz.

Unterschrift

10.9.15

Bauleitung

Unterschrift

10.9.2015

Morath AG

MORATH... DAS PLUS AN LEISTUNGEN

D:\Daten\1_Daten\Abnahmeprotokoll\Löffelmatt Schulhaus Münchenstein 10 09 15.docx

SPENGLEREI

FLACHDACH

BLITZSCHUTZ

METALLKONSTRUKTIONEN

FENSTERBÄNKE