

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 6. November 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 46 vom 09. November 2015 bis 13. November 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 46 vom 09 November 2015 – 13. November 2015	
Am Montagmorgen 09.11.2015 bis ca. 9.00 Uhr muss der Umschlagplatz geräumt sein. Firma Albin Borer Beginn mit der Auffüllung Nordfassade	
Beginn Terraingestaltung Nordfassade ab Montag 09.11.2015	A. Borer
Heizen Unterlagsboden KSR TV-Leitung	Häsler AG Rechsteiner
Diverse Brandabschottungen ab Montag 09.11.2015	St. Zihlmann
Fertigstellung Montage Wände/Decken Leibungen SH 2.OG Montage Wände/Decken SH 2.OG + KG 1.OG	Mangold Mangold
Deckenverkleidungen in Gips	Estermann AG
Flachdach Terrasse ca. ab Mittwoch 11.11.15	Morath
Installationen Allgemein (nach Baufortschritt Holzbauer)	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Fertigstellung Demontage	Roth Gerüste AG
Wände Abrieb (0.5-1.0 mm) ab 09.11.2015	Floccari
Beginn Malerarbeiten SH 2.OG	Fischer AG
Vorschau Platten Nassräume ab 16.11.2015	Bernardi

Bemerkungen Termine:

Fr 06.11	Sa 07.11	So 08.11	Mo 09.11	Di 10.11	Mi 11.11	Do 12.11	Fr 13.11	Sa 14.11	So 15.11	Mo 16.11	Di 17.11	Mi 18.11
												
17°	19°	19°	19°	17°	15°	14°	13°	14°	13°	12°	12°	11°
10°	12°	11°	7°	8°	8°	8°	6°	5°	5°	4°	5°	5°

Jourfix: Dienstag 10.11.2015 ab 13.15 Uhr

Wir bitten alle Unternehmer, die Eingangstüren während dem Tag und Nacht immer zu schliessen.

Wir sind am Unterlagsboden aufheizen und müssen die vorgegebenen Vorlauftemperaturen erreichen.

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 05.11.2015

Klassenzimmer 2.OG Schulhaus



Fassade



Seite 3 von 3