

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein**Baustelleninfo**

Willisau, 20. November 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 48 vom 23. November 2015 bis 27. November 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 48 vom 23. November 2015 – 27. November 2015	
Terraingestaltung Nordfassade	A. Borer
Heizen UB auf ca. 20 ° Vorauf (je nach Aussentemperatur)	Häsler AG
Bodenbeläge Kindergarten 1 OG bis Ende Woche	ABT, Bodenbeläge
Fertigstellung Montage Wände/Decken Leibungen Schulhaus 1.OG	Mangold
Installationen Allgemein (nach Baufortschritt Holzbauer)	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Malerarbeiten Schulhaus 2.OG / 1. OG / Kindergarten 1.OG	Fischer AG
Fertigstellung Plattenarbeiten Nassräume ab 16.11.2015	Bernardi
Fundamente Verbindungsbau ab ca. 25.11.2015	Rofra
Montage Rahmentüren/ Schrauben Anschlagleisten	Frank AG
Vorschau Deckenverkleidungen in Gips (gem. Holzbauer 07.12.2015)	Estermann

Bemerkungen Termine:

Fr 20.11	Sa 21.11	So 22.11	Mo 23.11	Di 24.11	Mi 25.11	Do 26.11	Fr 27.11	Sa 28.11	So 29.11	Mo 30.11	Di 01.12	Mi 02.12
												
14° 6°	6° 1°	2° 0°	2° -1°	2° -3°	4° -1°	3° -1°	4° 0°	6° 3°	6° 3°	7° 3°	7° 4°	7° 4°

Jourfix: Dienstag 24.11.2015 ab 13.15 Uhr

Wir bitten alle Unternehmer, die Eingangstüren während dem Tag und Nacht immer zu schliessen.

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.

[Handwritten signature]

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

[illegible]

Fotos vom 19.11.2015
Klassenzimmer Schulhaus



Aussenansicht

