

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 4. Dezember 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 50 vom 07. Dezember 2015 bis 11. Dezember 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 50 vom 07. Dezember 2015 – 11. Dezember 2015	
<i>Fundationen Verbindungsbau ab 07.12.2015</i>	<i>Rofra</i>
<i>Anschluss Kanalisation</i>	<i>Rofra</i>
<i>Aufrichte Verbindungsbau</i>	<i>Mangold</i>
<i>Einmessen 09.12.2015</i>	
<i>Aufrichte 10.12.2012</i>	
<i>Bodenbeläge Kindergarten EG bis Ende Woche 50</i>	<i>ABT, Bodenbeläge</i>
Bodenbelag EG WC Knaben/Mädchen Bodenbelag	
<i>Fertigstellung Montage Wände/Decken Leibungen Aula / EG</i>	<i>Mangold</i>
<i>Installationen Allgemein (nach Baufortschritt Holzbauer)</i>	<i>Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG</i>
<i>Malerarbeiten Schulhaus / Kindergarten</i>	<i>Fischer AG</i>
<i>Montage Garderoben / Schränke</i>	<i>Vogel Design, Ruswil</i>
<i>Rest. Decke in Gips 09.12.2015</i>	<i>Estermann AG</i>
<i>Freitag 11.12.2015 Montage WC-Trennwände Kindergarten</i>	<i>3S Partner</i>
<i>Ab Montag 07.12.2015 Montage Lüftungsabdeckungen Nebenräume</i>	<i>Haesler AG</i>
<i>Montag 07.12.2015 Lieferung Küchen Kindergarten 2 Stück</i>	<i>Luro Küchen AG</i>
<i>Ab Mittwoch 09.12.2015 Montage Küchen Kindergarten</i>	
<i>Umgebungsarbeiten</i>	<i>Salathé Gartenbau</i>
<i>Parkplätze / Zugänge</i>	

Fotos vom 01.12.2015 / 03.12.2015

Korridor Schulzimmer 2.OG Schulhaus mit Teil Garderobe



Aussen Ansicht

