

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein**Baustelleninfo**

Willisau, 22. Januar 2016/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 04 vom 25.Januar 2016 bis 29.Januar 2016

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 04/2016 vom 25. Januar 2016 – 29. Januar 2016	
Mängelerledigung gem. sep. Abnahmeprotokoll vom 21.01.2016	Div. Unternehmer
Anschluss Kanalisation (Frühling 2016) Umgebungsarbeiten FIXTERMIN: bis 05.02.2016 Fertigstellung Verbindungsgang	Ausführung. Salathé Gartenbau
Bodenläge KW 04 Fugenarbeiten KW 04 Lieferung und Verlegen Schmutzschleusen	ABT, Bodenbeläge
Glasrückwand Küchen Kindergarten 29.01.2016	Luro Küchen
Montage Folien Glas	A2S Sursee
Malerarbeiten Schulhaus / Kindergarten Finisharbeiten	Fischer AG
Baureinigung Fertigstellung Schulzimmer 2.OG/1.OG Kindergarten	Wettstein, Münchenstein
Lieferung Mobiliar SH	LS Schulmobiliar
Decke in Holz Verbindungsbau (Achtung Termin könnte nach hinten geschoben werden)	Mangold Holzbau
Zügeltermin SEB Schülergänzende Betreuung 25.01.2016	Gemeinde Münchenstein

Bemerkungen Termine:

Münchenstein 47.52°N / 7.61°E (287m ü.NN.)

Fr 22.01	Sa 23.01	So 24.01	Mo 25.01	Di 26.01	Mi 27.01	Do 28.01	Fr 29.01	Sa 30.01	So 31.01	Mo 01.02	Di 02.02	Mi 03.02	Do 04.02
5°	7°	9°	12°	9°	9°	11°	9°	9°	9°	9°	9°	9°	9°
-4°	3°	0°	3°	5°	5°	7°	5°	6°	6°	5°	5°	5°	4°

Bauleiter auf Baustelle: Dienstag 26.01.2016

[Signature]

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

[illegible]

Fotos vom 21.01.2016

Treppenhaus / Schulhaus 2. OG



Schulzimmer

