


Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 28.11.2017 – 05.12.2017 KW 48/49

Verteiler
 Baukommission
 Schulleitung
 Medienverantwortliche
 Fachplaner

Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
Gipsarbeiten	Fertigstellung der Gipsarbeiten. Zumauern der Lüftungssteigzonen.	Egli
Fassade	Fertigstellung der Fassadenarbeiten Schulhaus.	Roland Salm
Flachdach	Begrünung Vordach Schulhaus	Brunner
Lüftungsarbeiten	Schule, 2.Obergeschoss, Lüftungsanlage fertiggestellt. Schule, 1.Obergeschoss, Lüftungsanlage fertiggestellt. Schule, Erdgeschoss, Montage der Anlage.	Wintsch
Hartbeton	Schule, Treppenhäuser fertiggestellt. Schule, Erdgeschoss, Fertigstellung KW 51.	Walo
Deckenbekleidung	Schule, 2.Obergeschoss fertiggestellt. KIGA, Metalldecken in den Nasszonen eingebaut.	Pro Ausbau
Umgebung	Velounterstand fertiggestellt. KIGA, Spielplatz fertiggestellt.	Marti

Wetterprognose



Schulhaus Fassade



Umgebung Velounterstand

