

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 30. Oktober 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 45 vom 02. November 2015 bis 06. November 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
KW 45 vom 02 November 2015 –06. November 2015	
Heizen Unterlagsboden	Häsler AG
Nachmessung UB	ABT Bodenbeläge
KSR TV-Leitung	Rofra
Montage Wände/Decken SH 2.OG + KG 1.OG	Mangold
Wandverkleidungen Treppenhaus Fermacell 1.OG / 2 OG	Mangold
Deckenverkleidungen in Gips ab 02.11.2015	Estermann AG
Flachdach Terrasse (bei seitlichem Eingang)	Morath
Installationen Allgemein (nach Baufortschritt Holzbauer)	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG
Erledigungen Pendenzen gem. Abnahmen vom 29.10.2015	Häsler AG
Fertigstellung Heizung best. Schulhaus	Häsler AG, Rechsteiner AG
Füllung Pellets ca. (Füllmenge ca. ½)	Häsler AG
Demontage Gerüst ab 02.11.2015	Roth Gerüste AG
Terrainauffüllung Nordseitig ab ca. Donnerstag 05.11.2015	A. Borer
Montage restliche 4 Lamellenstoren	Griesser AG
Vorschau	
Wände Abrieb 0.5-1.0 mm positiv ab 09.11.2015	Floccari
Platten Nassräume ab 16.11.2015	Bernardi
Malerarbeiten ab ca. 09.11.2015	Fischer AG
Montage innere Türe Windfang	Bühlmann

Bemerkungen Termine:

Jourfix: Dienstag 03.11.2015 ab 13.15 Uhr

Wir bitten alle Unternehmer, die Eingangstüren während dem Tag und Nacht immer zu schliessen.

Wir sind am Unterlagsboden aufheizen und müssen die vorgegebenen Vorlauftemperaturen erreichen.

Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
30.10	31.10	01.11	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	07.11	08.11	09.11	10.11	11.11
												
15°	14°	14°	14°	13°	14°	13°	13°	13°	12°	12°	12°	12°
7°	7°	6°	4°	4°	3°	4°	6°	5°	5°	5°	4°	5°

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 29.10.2015

Klassenzimmer 2.OG Schulhaus



Absturzicherung Fenster



Seite 3 von 3