

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 16. Oktober 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 43 vom 19.Oktober 2015 bis 23. Oktober 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
<p><b>KW 43 vom 19.Oktober 2015 –23. Oktober 2015</b>                      Aufheizen Unterlagsboden je nach Messwert vom 16.10.2015                      Graben / Kernbohrungen/ KSR TV-Leitung                      Abdichtung Flüssigkunststoff Eingang Süd 20.10.2015                      Restliche Perimeterdämmung anbringen</p> <p>Rohbauinstallationen Allgemein                      Ausmauern Aussparungen Deckenbereich ab 16.10.2015                      Beginn Deckenverkleidungen in Gips ab 18.10.2015</p> <p>Neue Heizung best. Schulhaus (Fertigstellung bis 23.10.2015)                      Neue Heizung Elektroinstallation (sicher ab 23.10.2015)                      Boden Pelletslager durch Holzbauer (Organisation T. Walenciak)                      (sobald Auftrag bewilligt)                      Türe Pelletslager                      Zumauern Pelletesraum / Kernbohrungen Einfüllleitung                      Anmeldung bei M. Vidal Rofra 076 343 31 81</p> <p>Treppe: ÜBERZUG Auftritt und Steigungen</p> <p>Weissputz/Deckputz</p> <p>Arbeiten Innen (Schiftung Wände) und Fassade</p> <p>Seilführungen Sekuranten montieren bis Mittwoch</p> <p>Demontage Gerüst Winkelteil auf Terrasse</p> <p>Vorschau                      Montage Glasgeländer vor Fenster KW 44                      Montage Lamellenstoren KW 44 ab 20.10.2015</p>	<p>Häsler AG                      Rofra                      St. Zihlmann                      Rofra</p> <p>Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG                      Rofra                      Estermann AG, Zofingen</p> <p>Häsler AG                      Rechsteiner AG                      Häsler AG / Mangold</p> <p>Häsler AG                      Rofra</p> <p>J. Sigg AG</p> <p>Floccari AG</p> <p>Mangold</p> <p>Morath AG</p> <p>Roth Gerüste AG</p> <p>Mangold                      Griesser AG</p>

Bemerkungen Termine:

Jourfix: Dienstag 20.10.2015 ab 13.15 Uhr

Wir bitten alle Unternehmer, die Eingangstüren während dem Tag und Nacht immer zu schliessen.

Wir sind am Unterlagsboden aufheizen und müssen die vorgegebenen Vorlauftemperaturen erreichen.

Fr 16.10	Sa 17.10	So 18.10	Mo 19.10	Di 20.10	Mi 21.10	Do 22.10	Fr 23.10	Sa 24.10	So 25.10	Mo 26.10	Di 27.10	Mi 28.10
8°	10°	11°	10°	10°	10°	10°	13°	14°	15°	13°	13°	12°
4°	3°	5°	6°	3°	2°	4°	4°	4°	5°	5°	4°	5°

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.

Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail [philipp.setz@baureag.ch](mailto:philipp.setz@baureag.ch)

Fotos vom 13.10.2015

PV-Anlage Dach Schulhaus



Treppenhaus

